



## COMUNE DI SAN CIPRIANO PO PROVINCIA DI PAVIA

### DETERMINA N. 32 DEL 26.07.2021

#### DELLA RESPONSABILE STRUTTURA N. 2

<b>OGGETTO</b>	<b>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADE IN FRAZ. COSTE. CONTRIBUTO DI CUI ALLA L. R.9 del 04.05.2020.. CUP E67H20000800001 CIG 8464444827.APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI, C.R.E. E LIQUIDAZIONE DITTA APPALTATRICE E FIGURE PROFESSIONALI</b>
----------------	---

#### LA RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTI gli articoli 107, 109, 151, 183 e 184 del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 29/02/2020 di attribuzione a responsabile della "STRUTTURA 2 - Pianificazione e Gestione del Territorio" ;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

VISTO l'ulteriore differimento al 31 marzo 2021 adottato con provvedimento del Ministero dell'Interno del 13.01.2021;

APPURATO che con deliberazione di G.C. n. 9 del 01.02.2021 si affidavano provvisoriamente, in attesa di approvazione del BPE 2021/2023 le risorse ai responsabili di servizio per l'espletamento dei servizi più urgenti e le immediate esigenze amministrative;

VISTO:

- che con la L. R. 9 del 04.05.2020 sono stati assegnati contributi a questo comune per un importo pari ad € 100.000,00, per l'effettuazione di interventi tra le cui categorie rientrano interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico;
- che con deliberazione di giunta comunale n 57 del 21.07. sono stati forniti indirizzi al responsabile del servizio 2 per i lavori di cui all'oggetto;
- che con deliberazione di giunta comunale n 73 del 05/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità economica-tecnica per i lavori di cui all'oggetto redatto dall'ufficio tecnico comunale ;
- che con deliberazione di giunta comunale n 74 del 05/10/2020 è stato approvato il progetto di definitivo-esecutivo per i lavori di cui all'oggetto, redatto da professionista esterno ing. Giuliano Giorgi con studio in Stradella (PV);
- che con propria determinazione n 39 del 26.10.2020 ad oggetto " Intervento di manutenzione straordinaria mediante consolidamento e messa in sicurezza della strade in fraz. Coste. Contributo di cui alla L. 9 del 04.05.2020. Determina a contrarre. Aggiudicazione lavori ed impegni di spesa. CUP E67H20000800001. CIG 8464444827. I lavori sono stati affidati alla ditta TECNOSUOLO S.R.L. con sede in Casatisma (PV) per un importo di € 65.486,01 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre ad iva al 10% per complessivi € 72.034,61, conseguente ad un ribasso pari al 13,50%;
- con propria determinazione n 46 del 27.11.2020 ad oggetto: "Impegno di spesa per incarico professionale per collaudo statico per opere strutturali relative ai lavori di consolidamento e messa in sicurezza strada fraz. Coste. Cig. Z682F73104" con la quale si incaricava l'ing Francesca Ghia al collaudo delle opere per un importo complessivo di contributo cassa professionale ed iva di legge pari ad € 1.015,04;
- che i lavori sono iniziati in data 23.11.2020 come da verbale depositato agli atti d'uffici con prot. 3166 del 23.11.2020 ;

- con propria determinazione n. 12 del 01.03.2021 ad oggetto " Intervento di manutenzione straordinaria mediante consolidamento e messa in sicurezza della strada in fraz. Coste. Contributo di cui alla l.r. 9 del 04.05.2020 CUP E67H20000800001. Approvazione perizia suppletiva e assunzione dei conseguenti impegni di spesa", e' stata approvata la perizia suppletiva ai sensi dell' art 106 c 12 del D.lgs 50/2016 di importo pari ad € 5.188,33 ridefinendo l'importo lavori comprensivo degli oneri della sicurezza a favore della ditta appaltatrice Tecnosuolo s.r.l. con sede in Casatisma (PV) ad € 69.741,29 oltre iva di legge.
- Con propria determinazione n 19 del 24.03.2021 è stato approvato il primo stato di avanzamento lavori di importo pari ad € 69.076,03 oltre iva nella misura di legge;
- Che con successivo proprio atto di liquidazione n 59 del 03.04.2021 è stata liquidata la somma complessiva di iva riferita al 1 S.A.L. di € 75.983,63;

VISTO i verbali di consegna ed inizio lavori in data 23.10.2020 pervenuti in data 23.11.2020 Prot. 3166;

VISTI i verbali di:

- sospensione lavori n 1 prot 3296 del 9.12.2020;
  - ripresa lavori n 1 prot. 3349 del 12.12.2020;
  - sospensione lavori n 2 prot 3476 del 23.12.2020;
  - ripresa lavori n 2 prot. 203 del 26.01.2021;
- che spostavano il termine di ultimazioni alla data del 20.02.2021;

Formattato: Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,73 cm +  
Imposta un rientro di: 1,36 cm

VISTA la proroga della perizia suppletiva che spostava la data di ultimazione lavori al 26/04/2021;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 26.04.2021 pervenuto al protocollo dell'Ente in data 26.04.2021 al n. 1098.

VISTA la documentazione fatta pervenire in data 11.05.2021 prot. 1255 dal direttore dei lavori, ing. Giuliano Giorgi costituita da:

- Relazione di accompagnamento al conto finale;
  - Atti di contabilità ( libretto misure, registro di contabilità , sommario registro di contabilità , stato avanzamento lavori, certificato di pagamento )
  - Certificato di regolare esecuzione ;
- qui richiamati e tenuti agli atti d'ufficio.

Formattato: Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,63 cm +  
Imposta un rientro di: 1,27 cm

VISTO il libretto delle misure n. 2, il registro di contabilità n. 2 il sommario di registro di contabilità n. 2, il S.A.L. n. 2 a tutto il 26.04.2021 e il relativo certificato di pagamento n. 2, facenti parte dei documenti contabili sopracitati redatti in data 10.05.2021 dall' ing. Giuliano Giorgi con studio in Stradella, in qualità di direttore dei lavori, controfirmati dall'impresa da cui risulta un credito a favore dell'impresa di € 665,26, somma comprensiva degli oneri della sicurezza ed esclusa iva nella misura di legge;

VISTO il certificato di collaudo delle opere strutturali del 03.05.2021 pervenuto in data 03.05.2021 Prot 1159, a cura dell'ing. Francesca Ghia con studio in Stradella (PV);

RITENUTO di approvare il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta la regolare esecuzione delle opere e viene liquidato all'impresa affidataria il maturato credito pari ad € 665,26 oltre iva nella misura di legge ;

RITENUTO di dover effettuare le dovute liquidazioni;

DATO ATTO che l' intervento è interamente finanziato con contributo riconosciuto a questo comune con L. R. 9 del 04.05.2020;

VISTE le fatture:

- N 2021 87 del 10.05.2021 della ditta Tecnosuolo s.r.l. con sede in Casatisma (PV), S.S. Milano Genova 10 p.iva 01076960184 di importo pari ad € 665,26 oltre iva nella misura di legge , per complessivi € 731,79
- N 9/21 PA del 12.05.2021 dell'ing. Francesca Ghia con studio in Broni (PV), via Dei Mille 57, p.iva 02025490182, di importo pari ad € 855,04 oltre cassa professionale ed iva nella misura di legge per complessivi € 1.015,04 codice CIG Z682F73104;
- N 47/001 del 07/07/2021 dell'ing. Giuliano Giorgi con studio in Stradella (PV), via Levata 14, p.iva 02212090183, di importo pari ad € 7.812,80, oltre cassa previdenziale ed iva nella misura di legge per complessivi € 9.012,80 codice CIG Z6D2DDC7F9;

Formattato: Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,63 cm +  
Imposta un rientro di: 1,27 cm

VISTO di provvedere alla liquidazione del RUP, nella persona dell'arch. Guazzi Anna Maria, responsabile del servizio pianificazione e gestione del territorio del comune di San Cipriano Po, secondo l'art 113 del D.lgs 50/2016 ed il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 08.02.2017 ;

VISTO che l'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche è ripartito tra RUP e collaboratori che svolgono funzioni tecniche relative all'opera , e che il 20% ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni etc..;

VISTA la successiva tabella di ripartizione del fondo di cui all'art 113, c2 D.LGs 50/2016, nella quale sono riportati i coefficienti di ripartizione dell'incentivo secondo il regolamento comunale vigente:

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E EMSSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PER FRAZ. COSTE				
NOMINATIVO	Funzione svolta	IMPORTO LAVORI	Incentivo 1.9%	Fondo incentivante pari all'80%
Arch. Guazzi Anna Maria	RUP	€ 75.249,97	€ 1429,75	€ 1.143,80
CRITERI DI RIPARTIZIONE ART 5 REGOLAMENTO APPROVATO COND ELIBERAZIOEN DI G.C. N. 13 DEL 08.02.2017				
ATTIVITA' SVOLTA		PESO	ATTIVITA' SVOLTA	
programmazione spesa		15%	15 %	
Verifica preventiva dei progetti/predisposizione, controllo procedure di bando ed esecuzione contratti		30%	30%	
RUP		30 %	30%	
Direzione Lavori		20%	0	
Collaudo		5%	0	
TOTALE		100%	75%	
CALCOLO INCENTIVO DIPENDENTE (comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali )		75 % di € 1.143,80	€ 857,85	

VISTI i DURC on LINE, depositati agli atti d'ufficio, dal quale emerge la regolarità contributiva delle figure sopracitate;

ATTESO che, ai sensi della normativa e degli atti sopra richiamati, il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTO il dlgs 267/2000;

VISTO il dlgs 50/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 11 febbraio 2010, recante: "Art. 9 del DL n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente.";

VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009);

#### DETERMINA

- DI APPROVARE tutto quanto espresso in premessa;
- DI APPROVARE la documentazione fatta pervenire in data 11.05.2021 prot. 1255 dal direttore dei lavori, ing. Giuliano Giorgi costituita da:
  - Relazione di accompagnamento al conto finale;
  - Atti di contabilità ( libretto misure, registro di contabilità , sommario registro di contabilità , stato avanzamento lavori, certificato di pagamento )
  - Certificato di regolare esecuzione ;
- DI APPROVARE il C.R.E. dal quale emerge un credito a saldo a favore dell'impresa appaltatrice Tecnosuolo s.r.l. con sede in Casatista (PV) di € 665,26 oltre iva nella misura di legge;

Formattato: Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,63 cm +  
Imposta un rientro di: 1,27 cm

4. DI LIQUIDARE a favore della società predetta l'importo complessivo di € 731,79 (iva inclusa) a saldo di quanto dovuto relativamente all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
5. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 731,79 (iva inclusa) trova imputazione a carico del capitolo 20820302 Pdc 2.02.01.09.012 del BPE 2021, finanziato con contributo di cui alla L. R. 9 del 04.05.2020;
6. DI LIQUIDARE la favore dell'ing. Giuliano Giorgi con studio in Stradella (PV), per le prestazioni professionali prestate di progettazione, direzione lavori e coordinatore sicurezza dei lavori di cui all'oggetto, l'importo pari ad € 9.012,80 comprensiva di cassa professionale ed iva di legge dando atto che la somma trova imputazione sui capitoli del bilancio 2021 n. 208020303, 20820302 pdc 2.02.01.09.012, 2.02.01.09.012, finanziato per € 4.500,00 dalla L. 160/2019;
- 4-7. DI LIQUIDARE a favore dell'ing. Francesca Ghia con studio in Broni (PV) per le attività di collaudo strutturale l'importo pari ad 1.015,04 comprensivo di cassa professionale ed iva nella misura di legge dando atto che la somma trova imputazione sul capitolo 20820302 Bilancio 2021 pdc 2.02.01.09.012;
8. DI LIQUIDARE a favore dell'arch. Guazzi Anna Maria l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di importo complessivo di € 857,85, somma comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione comunale, che trova imputazione sul capitolo 20820302 Pdc 2.02.01.09.012;
- 5-9. DI DARE ATTO che l'IVA verrà versata all'erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
- 6-10. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del servizio Tecnico, arch. Anna Maria Guazzi.
- 7-11. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 8-12. DI ACQUISIRE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario.
- 9-13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000 e che viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
- 10-14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al direttore dei lavori ing. Giuliano Giorgi;
- 14-15. DI TRASMETTERE alla Responsabile del Servizio Finanziario la presente determinazione per gli adempimenti conseguenti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to arch. Anna Maria Guazzi

**Formattato:** Numerazione automatica + Livello:1 +  
Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 +  
Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm +  
Tabulazione dopo: 1,27 cm + Imposta un rientro di:  
1,27 cm

**Formattato:** Numerazione automatica + Livello:1 +  
Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 +  
Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm +  
Tabulazione dopo: 1,27 cm + Imposta un rientro di:  
1,27 cm

Visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009).  
Visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.  
San Cipriano Po, 26/07/2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
f.to Arch. Anna Maria Guazzi

#### SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, c. 4, D. Lgs. 18.8.2000 n 267).  
San Cipriano Po, 27.07.2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Claudia Bacci

**PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

**N.° 448/2021 Reg. pubblicazioni**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2021.  
San Cipriano Po, 27.07.2021

LA RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott.ssa Claudia Bacci